Chantier "terre"

Notre grange comporte 2 murs construits largement en briques de terre crue.

Ces murs comportent des trous que nous souhaitions boucher, et un pignon très endommagé que nous souhaitions rénover.



Nous avons pour cela réalisé deux mélanges, avec de la terre que nous avions nous-mêmes extraite du terrain lors de la réalisation d'un puisard (à la main!)

- Mélange 1: terre + sable + paille + crottin de cheval. Pour les briques qui ne sont pas en contact avec l'extérieur, et pour le garnissage du pignon.
- Mélange 2: terre + sable

Nous avons mélangé les deux ensembles en les foulant avec les pieds (pas pieds nus, malheureusement, ce n'était pas l'été).



Après les avoir laissé reposer 4 jours,

- nous avons garni le pignon du mélange terre paille (recouvert quelque semaines





- nous avons réalisé une série de briques de terre crue, moulées à la main, et relevées au bout d'une semaine, et sèches au bout de 3-4 semaines.

Elles sont ensuite maçonnées dans les murs au mortier de terre.




Révision #4
Créé 16 February 2021 07:57:22 par Martin Cayrel
Mis à jour 17 February 2021 21:38:52 par Martin Cayrel